

**Instalador**

**Datos de la instalación #**

**Nº de cámaras positivas:**

**Nº de cámaras negativas:**

**Productos Almacenados:**

**Nº de serie:**

**Referencia del equipo:**

El instalador acreditado, tras instalación, realiza el siguiente autocontrol.

VERIFICACIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	OK	NO-OK
<b>Correcta instalación del registrador</b> Se ha seguido las instrucciones de instalación que acompañan el equipo	[ ]	[ ]
<b>Correcta prolongación de sondas (solo si ha sido realizado)</b> La longitud total es menor de 100m. Conexión soldada y retractilada	[ ]	[ ]
<b>Correcto conexionado de bornes</b> La totalidad de las sondas están conexionadas (incluso las no utilizadas). Estirar ligeramente cada una para comprobar su correcta sujeción.	[ ]	[ ]
<b>Correcto conexionado de la batería</b>	[ ]	[ ]
<b>Correcto funcionamiento de las teclas</b>	[ ]	[ ]
<b>Correcto funcionamiento de la pantalla</b> No se observa falta de píxeles al mostrar la información por pantalla	[ ]	[ ]
<b>Correcto funcionamiento de la impresora</b> Se debe imprimir una página de prueba para chequearla.	[ ]	[ ]
<b>Correcta configuración fecha-hora del registro</b> La fecha y hora coincide con la real.	[ ]	[ ]
<b>Correcto funcionamiento de las sondas</b> La pantalla muestra las temperaturas de las cámaras donde están posicionadas las sondas	[ ]	[ ]
<b>Grado de protección del equipo</b> Envoltorio sin grietas, daños aparentes. Cierre estanco, sin holguras. Acceso del cableado debidamente protegido para cumplir IP del registrador.	[ ]	[ ]
<b>Correcta identificación unitaria del equipo.</b> Nº de Serie del registrador, de las sondas y del precinto deben coincidir	[ ]	[ ]

Si todos los puntos de verificación son OK y no encuentra ninguna otra anomalía se podrá activar el precinto electrónico, cerrar el registrador con la tapa frontal y colocar el precinto físico bloqueando la apertura de la tapa. En caso contrario el instalador tendrá que cursar no-conformidad a AKO ELECTROMECAÁNICA.

**Fecha de puesta en servicio:** .....

**Firma Instalador:**

**Instalación realizada por:** .....

Este original se debe entregar a usuario final para anexas a declaración de conformidad. El instalador está obligado a enviar copia a AKO ELECTROMECAÁNICA, **antes de 7 días hábiles desde la fecha de instalación**, preferiblemente mediante email ( camregis.h@ako.com / Asunto: Entrega Ficha Supervisor) o por correo ordinario a: AKO ELECTROMECAÁNICA S.A.L. - Av. Roquetes, 30/38 - 08812, Sant Pere de Ribes(Barcelona).